SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

Município de LUZERNA

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
PASSEIOS / CALÇADAS CALÇADAS AV. CAETANO NATAL BRANCO - CONCLUSÃO ETAPA 1	**Município de Luzerna** Av. Caetano Natal Branco	**3 meses** DATA **15/09/2026**	**R$ 347.091,59**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3						Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.715,25 40,00%	3.715,24 40,00%	1.857,62 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.288,11
2	CANTEIRO DE OBRAS	1.271,69 40,00%	1.271,69 40,00%	635,84 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.179,22
3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	345,40 40,00%	345,40 40,00%	172,70 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	863,50
4	PASSEIO	100.466,18 40,00%	100.466,18 40,00%	50.233,09 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	251.165,45
5	SINALIZAÇÃO	5.154,83 40,00%	5.154,83 40,00%	2.577,42 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.887,08
6	INFRA PARA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	5.546,25 40,00%	5.546,25 40,00%	2.773,12 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.865,62
7	ÁREA DE ACOSTAMENTO	0,00%	26.349,85 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.349,85
8	AJARDINAMENTO	0,00%	0,00%	21.492,30 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21.492,30
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA (PARA IRRIGAÇÃO)	0,00%	0,00%	8.000,46 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.000,46
	TOT. (%)	33,56	41,16	25,28						100,00
	TOT. (R$)	116.499,60	142.849,44	87.742,55						347.091,59
	C. FIN. (R$)	116.499,60	142.849,44	87.742,55						347.091,59
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

JULIANA CORBANI:06969456900

Assinado de forma digital por JULIANA CORBANI:06969456900
Dados: 2026.09.15 19:28:18 -03'00'

JULIANA CORBANI
Engenheiro(a) Civil
CREA 118.942-4
ART: A PREENCHER